

Sítě a komunikace Švermova - 3. etapa - prodloužení termínu dokončení stavby

Právní rámec *Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; metodický pokyn č. MP/10/OISM*

Předkladatel: *Bc. David Lukeš*

Zpracovatel: *Bc. Eva Kotrbová, 27.08.2018*

Důvodová zpráva

Na stavbě „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“ došlo v jejím průběhu k pozdržení stavebních prací z důvodu:

- většího objemu bourání skály kladivem,
- nutnosti zachování stálého provozu od ulice Reichnerova,
- požadavku víceprací nad rámec Smlouvy o dílo.

Již v tuto chvíli je vyloučené dokončit stavbu do 15.10.2018, jak je uvedeno ve smlouvě o dílo č. SML 0140/2018, proto je potřebné prodloužit termín dokončení do 15.11.2018.

OISM předkládá RMM Změnové listy na stavbu „Sítě a komunikace Švermova - 3. etapa“:

- Změnový list č.3 – prodloužení chrániček u VO 36,
- Změnový list č.4 – komunikace - doplnění obrubníků, které v rozpočtu nebyly z důvodu pochybení zaneseny,
- Změnový list č.5 – chodníky – úprava po VO, jedná se o přeložení stávajícího chodníku, tak aby skladba betonových tvárnic navazovala na nově budovanou část,
- Změnový list č.6 – úprava šachet č. 35, 36 a 40 - splašková kanalizace
- Změnový list č.7 – posunutí šachty č. 29 - dešťová kanalizace
- Změnový list č.8 – změna materiálu obruby komunikace z betonových tvárnic na kamenné kostky, tak aby obruba materiálově navazovala na stavbu „Sítě a komunikace Švermova - 2. etapa“.

Vlivem těchto skutečností požádala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., o uzavření dodatku č. 1, ke Smlouvě o dílo č. 0140/2018. Dodatek smlouvy obsahuje také již schválené Změnové listy č. 1 a 2, RMM dne 08.08.2018, usnesením č. 306/18.

OISM doporučuje RMM výše uvedený dodatek schválit.
