

<b>Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výstavbu Podnikatelského parku Milevsko</b>
--

Právní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Předkladatel: Ing. Ivan Radosta .....

Zpracovatel: Jaroslava Procházková, 08.12.2021 .....

Dopad na rozpočet: finanční prostředky na navýšení ceny díla nejsou zahrnuty v rozpočtu roku 2021 ani v návrhu na rok 2022

Souhlas vedoucího zaměstnance OISM: Bc. Eva Kotrbová .....

### **1. Návrh usnesení**

#### **Zastupitelstvo města Milevska**

**I. bere na vědomí** předložený změnový list zhotovitele firmy UNIKO PÍSEK, s.r.o., IČO: 46679405, s požadavkem na zvýšení ceny díla „Podnikatelský park Milevsko – přístupová komunikace a inženýrské sítě“,

**II. souhlasí** s navýšením ceny díla dle tohoto změnového listu,

**III. schvaluje** návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, č. Sml 0013/2021, na veřejnou zakázku „Podnikatelský park Milevsko – přístupová komunikace a inženýrské sítě“ s firmou UNIKO PÍSEK, s.r.o., Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek – IČO: 46679405, v předloženém znění,

**IV. ukládá** OF zahrnout toto navýšení ceny díla do první rozpočtové změny v roce 2022.

### **2. Důvodová zpráva**

Rada města na svém jednání dne 6. 12. 2021 na základě předloženého, technickým dozorem města odsouhlaseného, změnového listu doporučila zastupitelstvu města souhlasit s navýšením ceny díla a uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, č. Sml 0013/2021, na veřejnou zakázku „Podnikatelský park Milevsko – přístupová komunikace a inženýrské sítě“ s firmou UNIKO PÍSEK, s.r.o. Předložený cenový nárůst je z pohledu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, maximální a tento zákon neumožňuje další navýšení. K cenovému navýšení došlo z důvodu rozšíření původního stavebního záměru investora. Plánovaná přístupová komunikace do Podnikatelského parku neřešila dostatečně napojení jednotlivých parcel. Úprava a doplnění technické a dopravní infrastruktury je nezbytné.

Vícepráce si vyžádaly změnu stavebního povolení a bylo požádáno o změnu stavby před jejím dokončením. Ve chvíli, kdy bude vydáno pravomocné změnové stavební povolení, bude požádán poskytovatel dotace (Ministerstvo průmyslu a obchodu) o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zohlednění cenového navýšení projektu v možném navýšení dotačních prostředků.

V letošním rozpočtu bylo počítáno s vysoutěženou cenou díla ve výši 17 357 705,52 Kč bez DPH, to je 21 002 823,67 Kč včetně DPH. Předkládaný dodatek ke smlouvě navýší cenu díla o 5 112 725,14 Kč včetně DPH.

Stanovisko OF:

V letošním rozpočtu je celkem vyčleněná částka ve výši 21,8 mil. Kč, která byla vyčleněna na stávající smlouvu se zhotovitelem a na vedlejší související výdaje.

Z této částky bylo zatím vyčerpáno 2 mil. Kč a do konce roku by mělo být dle informací OISM čerpáno ještě 11 mil. Kč.

Nevyčerpané prostředky budou v první rozpočtové změně zahrnuty do rozpočtu roku 2022 a v případě odsouhlasení navýšení ceny díla bude rozpočet 2022 dále navýšen o toto zvýšení. A zároveň příjmová stránka navýšena o neobdrženou dotaci v průběhu letošního roku.

---

Počet stran materiálu	2
Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):	2/30

Příloha P1 – návrh dodatku č.2

Příloha P2 – změnový list