

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – modernizace budovy Domu kultury
Milevsko****Důvodová zpráva:**

Město Milevsko uzavřelo dne 23.11.2022 SoD viz příloha OISM102307R_P1 na veřejnou zakázku „Modernizace budovy Domu kultury Milevsko“. Město Milevsko předalo staveniště, dne 16.01.2023 firmě UNIKO PÍSEK s. r. o. Během bouracích prací došlo k odkrytí zdiva nad portálem, kde byla jiná skladba materiálu, než bylo uvedeno v PD. Dále byl zjištěn falešný strop nad hlavním sálem, který bylo nutné kompletně odstranit spolu s nainstalovanými rozvody vzduchotechniky pod tímto stropem. Při demontáži starých parket bylo zjištěno, že bude nutné použít vyšší vrstvu nivelační stěrky pro vyrovnaní nerovných podlah a tím dojde k prodloužení nutné doby pro vyschnutí, aby zhotovitel mohl pokládat nové podlahy na dostatečně vyschlý podklad a nedošlo ke kondenzaci vody a poškození nových parket. OISM oslovil v této věci projektanta pana Ing. J. Šlechtu, který překreslil vedení nové vzduchotechniky včetně úprav na podhledech. Na základě těchto vzniklých problémů došlo k neplánovanému zdržení stavby a zhotovitel zaslal žádost na OISM viz příloha OISM102307R_P2 ze dne 29.03.2023 a požádal o prodloužení termínu dokončení prací o 28 dnů, na termín do 26.05.2023 a uzavření dodatku č. 2 viz příloha OISM102307R_P3 k smlouvě o dílo ze dne 23.11.2022.

Zpracoval, dne 05.04.2023, Jiří Mlčkovský.