

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo COLAS CZ, a. s. – Stavební úprava
ul. Sokolovská, Milevsko**

Právní rámec: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích § 41
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 53

Předkladatel: Markéta Honzíková, místostarostka

Zpracovatel: Ing. Michal Herma, vedoucí OISM

Mgr. Alena Dostálová, referentka OISM

Veronika Roubíková, DiS., referentka OISM

Ing. Michal Kolář, referent OISM

Souhlas dotčených odborů: Petra Fořtová, vedoucí OF

Vztah k rozpočtu: zhoršení salda rozpočtu o 1.278,85506 Kč

1. Návrh usnesení**Zastupitelstvo města Milevska**

I. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko“ se společností COLAS CZ, a. s., se sídlem Rubeška 215/1, IČO 26177005, v předloženém znění dle přílohy **OISM122308Z_P2**,

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením:

Oddíl §	Položka	Účelový znak	ORJ	ORG	Text	Částka v tis. Kč
2212	6121		06	6341	Navýšení výdajů - investiční akce ul. Sokolovská - stavební úprava - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo COLAS CZ, a. s. - silnice	1 142,45180
2321	6121		06	6341	Navýšení výdajů - investiční akce ul. Sokolovská - stavební úprava - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo COLAS CZ, a. s. - vodovody a kanalizace	136,40326
					PŘÍJMY CELKEM	0,00000
					VÝDAJE CELKEM	1 278,85506

2. Důvodová zpráva

Dne 16.08.2023 uzavřelo město Milevsko smlouvu o dílo se společností **COLAS CZ, a. s.**, se sídlem Rubeška 215/1, IČO 26177005, v zastoupení Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, viz příloha OISM122308Z_P1.

Při provádění prací se vyskytly skutečnosti, které vedly k navýšení finančních prostředků, avšak došlo též k úspoře:

- Změnový list 01 – změna Dopravně inženýrského opatření (objížďka ul. Jarlochova) na žádost pana starosty, **cena bez DPH 29.000,00 Kč, cena 35.090,00 Kč včetně DPH** viz příloha OISM122308Z_P4;
- Změnový list 02 – výskyt skály v podloží v místech výkopu – hloubení rýh, dolamování rýh, přemístění zeminy navíc – **má vliv na termín dokončení díla, cena bez DPH 590.620,80 Kč, cena 714.651,17 Kč včetně DPH** viz příloha OISM122308Z_P5;
- Změnový list 03 – oprava porušeného potrubí + 4 kanalizační přípojky navíc, **cena bez DPH 97.018,73 Kč, cena 117.392,66 Kč včetně DPH** viz příloha OISM122308Z_P6;
- Změnový list 04 – výskyt skály v podloží, dardování horniny – **má vliv na dokončení termínu díla, cena 81.333,16 Kč bez DPH, cena 98.413,12 Kč** viz příloha OISM122308Z_P7;
- Změnový list 05 – úspora na suchovodu, který se nedělal, **cena bez DPH – 65.621,92 Kč, cena – 79.402,52 Kč** viz příloha OISM122308Z_P8;
- Změnový list 06 – sanace zemní pláně ze štěrkodrti, **cena bez DPH 324.554,24 Kč, 392.710,63 Kč s DPH** viz příloha OISM122308Z_P9.

Termín se z důvodu neočekávaných překážek, dle návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, posouvá o 10 dní, byť lhůta dokončení celého díla činí dle čl. IV. Bod 4.3. smlouvy o dílo, šestnáct měsíců od předání díla zhotoviteli, z důvodu obav možného porušení ustanovení smlouvy se tento termín posouvá od 10 dní.

Po kontrolním dni konaném dne 20.11.2023 došlo ke dvěma **hutnícím zkouškám**, které dle geologa nejsou vyhovující z hlediska dalšího vrstvení a příprav pokládky vozovky. Nedostatečně hutněné podkladové vrstvy by do budoucna mohly znamenat nerovnost a propady ve vozovce. Z důvodu nepřízně počasí, se závěrečné práce na finálních podkladových vrstvách a samotného asfaltu, plánují na jaro 2024. Do té doby bude sanována vrstvou štěrkodrti viz změnový list č. ZL 06. Tímto způsobem budou upraveny rovněž chodníky, které budou pochozí. Současně dojde k ustálení zeminy a všech vrstev.

Docílili jsme úspor na suchovodu ve výši 65.621,92 Kč bez DPH, tj. 79.402,52 Kč včetně DPH, který se nerealizoval z důvodu jiného dočasného propojení vody. Avšak celkové náklady nad rámec smlouvy o dílo vyplývající ze změnových listů jsou ve výši 1.056.905,01 Kč bez DPH, tj. 1.278.855,06 Kč včetně DPH.

OISM doporučuje zastupitelstvu rozpočtové opatření schválit.

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Alena Dostálová, 05.12.2023

Počet stran materiálu: 3

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 9/37

1. Příloha OISM122308Z_P1 Smlouva o dílo
2. Příloha OISM122308Z_P2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
3. Příloha OISM122308Z_P3 Přehled změnových listů

4. Příloha OISM122308Z_P4 Změnový list 01
5. Příloha OISM122308Z_P5 Změnový list 02
6. Příloha OISM122308Z_P6 Změnový list 03
7. Příloha OISM122308Z_P7 Změnový list 04
8. Příloha OISM122308Z_P8 Změnový list 05
9. Příloha OISM122308Z_P9 Změnový list 06