

Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko
Návrh dodatku č. 4 COLAS CZ, a. s.

Důvodová zpráva

Dne 16.08.2023 uzavřelo město Milevsko smlouvu o dílo se společností **COLAS CZ, a. s.**, se sídlem Rubeška 215/1, IČO 26177005, v zastoupení Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, viz příloha OISM072404R_P1. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se Předmětu díla, Ceny díla a Termínu plnění.

Z důvodu neočekávaných skutečností během stavby se vyskytla skála v podloží v místech výkopu od šachty RŠJ6.1. Z tohoto důvodu je přidána uliční vpust'. S tím souvisí další zemní práce. Bylo nutno osadit šachtu RŠJ6.1 a to z důvodu neproveditelnosti protlaku. Investor, tj. město Milevsko, po dohodě s projektantem navrhuje zhotovení nových parkovacích stání, z toho důvodu je nutná přeložka kabelového vedení a dvou sloupů VO. Nová dopravní značka a obrubníky jsou požadavkem Policie ČR. Uvedené skutečnosti mají vliv na termín dokončení díla. Předání dokončeného, zkolaudovaného a vyklizeného staveniště se prodlouží o 7 dní.

Změnový list 09 – **cena bez DPH 39.507,50 Kč, cena včetně DPH 47.804,08 Kč** viz příloha OISM122405R_P1.

Změnový list 10 – **cena bez DPH 129.436,00 Kč, cena včetně DPH 156.617,56 Kč** viz příloha OISM122405R_P2.

Změnový list 11 – **cena bez DPH 321.068,93 Kč, cena včetně DPH 388.493.40 Kč** viz příloha OISM122405R_P3.

OISM doporučuje Radě města Milevska dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo schválit.

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Lucie Příhodová, 23.05.2024