

„Chodník v areálu MŠ Kytíčka“

Důvodová zpráva

Předkládáme Vám návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výměnu povrchu chodníku a instalaci nových schodů v areálu MŠ Kytíčka, Milevsko. Dodatek ke smlouvě řeší posun termínu realizace na období od ledna 2017 do dubna 2017 dle povětrnostních podmínek, kdy samotná realizace by představovala 1 měsíc. Realizace dle smlouvy o dílo tj. nejdéle do 15.11.2016, není možná vzhledem k tomu, že kapacita Služeb Města Milevska spol. s r.o. byla dána k dispozici na dokončení komunikace v ul. Jeřábková.

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: 19.10.2016

Bohumila Hlavínová, OISM-investice

.....

Ing. Michal Kolář, OISM-smluvní vztahy

.....