

Dodatek č. I ke Smlouvě na opravu ul. Sladkovská č. SML 169/2016**1. Důvodová zpráva**

Odbor dopravy na základě usnesení RMM č. 106/16 ze dne 16.03.2016, vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava povrchu komunikace a položení asfaltového povrchu obratiště v ul. Sladkovská“ s využitím e-aukce, která proběhla 13.04.2016, a na základě jejího výsledku byla uzavřena Smlouva na stavební práce (dále jen „Smlouva“) s firmou ROBSTAV stavby k. s., Pražská 486, 397 01 Písek, IČ: 27430774. V průběhu stavebních prací došlo oproti uzavřené Smlouvě na požadavek obyvatel ulice jednak k rozšíření vozovky a v důsledku toho k navýšení plochy pro podkladové vrstvy a asfalt, dále po odstranění vrchní části stávající vozovky bylo zjištěno podmáčení podkladu v části ulice, kde únosnost podkladových vrstev bude nutno v některých místech zvýšit jejich sanací a vybudováním nového odvodnění v části ulice. Potvrzení nutnosti výše uvedených opatření doložila firma ROBSTAV k. s. jako zhotovitel díla protokolem o provedené zkoušce únosnosti pláně. Na základě této zkoušky a dohody s objednatelem díla objednal zhotovitel geotechnika z firmy Arkadis Ing. Karlína, který přímo na místě stavby navrhl způsob zlepšení únosnosti pláně, postačující s ohledem na provoz především osobních automobilů v této ulici, tedy do hmotnosti vozidel do 3,5 t. Na splnění technicky únosného podloží, odvodnění komunikace a rozšíření plochy vozovky je nutné navýšit výkazy výměr a cenu díla o s tím související vícepráce. Výkaz víceprací s jejich oceněním, které vychází z oceněného výkazu prací a ceny díla vysoutěženého v e-aukci. Vícepráce a jejich ceny byly schvalovány na základě důkladné diskuze, kde některé položky byly opravovány ve prospěch zadavatele, města Milevska. Ve výsledku cena nutných víceprací zhotovitele Robstav k.s. činí 256.527,38 Kč bez DPH, tj. **310.398,13 vč. DPH** (o 36% oproti původní ceně, což je přípustné u zakázky malého rozsahu) s tím, že jsme se dohodli na přímém dodání betonových žlabů zadavatelem, které pouze zhotovitel položí a zabetonuje. Toto navýšení víceprací si vyžádá nutnost rozpočtové změny, a to jednak v rámci rozpočtu na tuto akci, spočívajícím v přesunu rozdílu rozpočtovaných prostředků a ceny díla dle Smlouvy na obratiště Sladkovská do rozpočtu na opravu komunikace ul. Sladkovská (cca 75.000 Kč), jednak v posílení rozpočtu na opravu ul. Sladkovská z volných prostředků na PD Okružní křižovatka Blanická, kde je na r. 2016 rozpočtovaná částka 150.000 Kč (PD bude zhotovena až v r. 2017) o 48.000 Kč. Do nákladů je započítána i cena za provádění TDI. Zároveň je třeba uzavřít dodatek ke Smlouvě se zhotovitelem, ve kterém je upravena jednak cena díla, jednak termín dokončení prací.

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Milena Ilievová, 27.06.2016