

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Střecha čp. 1“**

**Důvodová zpráva**

Město Milevsko je investorem stavby „Oprava střešního pláště objektu čp. 1, Milevsko“. Od počátku dubna je na objektu čp. 1 prováděna rozsáhlá oprava střešního pláště a krovu. Jelikož se jedná o historický krov a poměrně v havarijním stavu, není dne, kdybychom nekonzultovali s provádějící firmou větší rozsah oprav, než jak je uvedeno v rozpočtu a jak bylo dopředu plánováno. Důvodem, proč nebyly již tyto nutné opravy obsaženy v projektu, je špatná přístupnost a viditelnost v půdním prostoru.

Oprava probíhá po etapách, a tak předkládáme zpracované vícepráce za 1. etapu (přístavek), kde bylo vyměněno mnohem více krovových prvků, než se předpokládalo. Vícepráce na první etapě jsou v hodnotě 133.800,50 Kč bez DPH.

Zároveň vlivem víceprací je nutné prodloužit termín pro dokončení opravy. Termín dle smlouvy o díle je do 13.6.2016, ale tento termín je momentálně nereálný, a tak bude dílo a jeho dokončení po konzultaci s TDI a realizační firmou prodlouženo do 31.8.2016.

Pro navýšení ceny díla a prodloužení termínu dokončení je nutné uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo SML 0066/2016.

---

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Pavel Stejskal, 31.5.2016